

〈質疑書〉

工事名：社会福祉法人十王会 矢作保育園 旧園舎等解体工事 工事場所：岡崎市矢作町地内

2025/5/13作成

弊社記入欄				発注者様記入欄		
No.	質疑事項	登録日	質問者	回答内容	回答者	回答日
1	特記事項 1 2 に記載されている、PCB調査はお済みでしょうか？ 調査済みであれば、安定器の品番・台数を教えてください。	5月8日	工事部牧野	未調査です。	加藤	5月12日
2	特記事項 3 3 に記載されている、家屋調査ですが、見積りに反映させるにあたり対象調査家屋隣接4軒の各構造及び延べ床面積をご教示ください。	5月8日	工事部牧野	場所は添付資料をご確認ください。詳細は現地確認をお願いします。	加藤	5月12日
3	土砂流出防止対策として、外周土のう積1～2段程度でよろしいでしょうか？【大雨対策、強風（風速20km/s以上）対策は別途】	5月12日	工事部牧野	よろしい。	加藤	5月12日
4	交通誘導員は解体時のみでよろしいでしょうか？ （足場組立、測量、仮設囲い等は別途）	5月12日	工事部牧野	よろしい。園児などの安全配慮を考慮ください。	加藤	5月12日
5	現状ある水道メーターの移設は、第Ⅰ期解体時には必要ないとおもわれますが、新築時に移設または新設と考えてよろしいでしょうか？	5月12日	工事部牧野	よろしい。	加藤	5月12日

6	仮設水道管の埋設深さは、20～30cm（園内）・外周は露出配管とし、凍結防止の保温材巻きでよろしいでしょうか？	5月12日	工事部牧野	よろしい。	加藤	5月12日
7	既設汚水管の埋設ルートをご教示ください。（洗浄・消毒のため）	5月12日	工事部牧野	資料がない為、現地調査による。	加藤	5月12日
8	特記事項16に記載されている8『解体完了後撤去物対象物周辺を、横断的に掘削する』とありますが、目的と規模をご教示ください。	5月12日	工事部牧野	RC園舎基礎の撤去確認の為に行ないます。	加藤	5月12日
9	特記事項18の追跡調査等に関して、最初の間処理施設までと考えてよろしいでしょうか？	5月12日	工事部牧野	よろしい。	加藤	5月12日
10	建物等の解体後の杭（パイル等）の残置は全てにおいての残置と考えてよろしいでしょうか？	5月12日	工事部牧野	よろしい。	加藤	5月12日
11	特記事項の空き店舗利用は、約7ヶ月無償支給と考えてよろしいでしょうか？（電気使用量・水道使用量は請負者負担）また、作業車両置き場は無償支給と考えてよろしいでしょうか？	5月12日	工事部牧野	空き店舗利用は(電気使用量込み、水道は事務所内は無し)月額2万5000円、作業車両置き場は月額2万5000円(場所は別紙1参照、黄蛍光ペン)※台数により要相談	加藤	5月12日

12	本堂・隣接のお墓・住宅への既設管からの水道接続（配管布設工事共）は、新築本工事上の工事範囲として考えてよろしいでしょうか？	5月13日	工事部牧野	よろしい。	加藤	5月14日
----	---	-------	-------	-------	----	-------